

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação da Escola Municipal Virgílio Batista

Município: CarmoLândia - TO

Local: município de Carmolândia

DESCRIÇÃO	PESO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	VALOR TOTAL
Serviços Preliminares	2,293%	%	2.910,16 100				2.910,16
Movimento de Terra	1,039%	%	1.318,30 100				1.318,30
Infra-estrutura: Fundações	5,490%	%	6.967,39 100				6.967,39
Superestrutura	6,450%	%	4.093,24 50	4.093,24 50			8.186,47
Paredes	10,659%	%	6.764,00 50	6.763,99 50			13.527,99
Esquadrias	6,758%	%			8.577,14 100		8.577,14
Cobertura	8,578%	%		8.165,35 75	2.721,78 25		10.887,13
Impermeabilização	0,234%	%	296,91 100				296,91
Revestimento de Paredes	11,000%	%			6.979,66 50	6.979,65 50	13.959,31
Pavimentação	3,660%	%			2.322,43 50	2.322,43 50	4.644,86
Pintura	6,611%	%				8.390,19 100	8.390,19
Instalação Elétrica	3,142%	%			3.189,75 80	797,44 20	3.987,19
Instalação Hidráulica	1,511%	%			1.917,10 100		1.917,10
Instalação Sanitária	7,268%	%			9.224,77 100		9.224,77
Louças e Metais	4,284%	%				5.437,61 100	5.437,61
Serviços Finais	0,075%	%				95,51 100	95,51
BDI	20,949%	%	5.922,75 22,28	5.040,98 18,96	9.257,15 34,82	6.366,05 23,94	26.586,93
<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>79,05%</b>		<b>28.272,75</b>	<b>24.063,56</b>	<b>44.189,78</b>	<b>30.388,88</b>	<b>126.914,96</b>
<b>PERCENTUAL SIMPLES</b>			<b>22,28%</b>	<b>18,96%</b>	<b>34,82%</b>	<b>23,94%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>28.272,75</b>	<b>52.336,31</b>	<b>96.526,09</b>	<b>126.914,97</b>	
<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>			<b>22,28%</b>	<b>41,24%</b>	<b>76,06%</b>	<b>100,00%</b>	

  
**Bruno Carneiro Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 201065/D-TO